

Europska banka za obnovu i razvoj

Hrvatska: Procjena okolišnih i društveno-ekonomskih utjecaja prema projektnom zadatku EBRD – Analiza neslaganja i paket dokumentacije za objavljivanje – Projekt cestovne infrastrukture A skupine za završetak autoceste na Koridoru Vc u Hrvatskoj (50712)

Akcijski plan za zaštitu okoliša i društveno-ekonomskih pitanja

Issue | 19 travanj 2019

This report takes into account the particular instructions and requirements of our client.

It is not intended for and should not be relied upon by any third party and no responsibility is undertaken to any third party.

Job number Job number

Document verification

ARUP

Job title		Hrvatska: Procjena okolišnih i društveno-ekonomskih utjecaja prema projektnom zadatku EBRD - Analiza neoplodnosti i neke dokumentacije		Job number	
				Job number	
Document title		Akcijski plan za zaštitu okoliša i društveno-ekonomskih pitanja		File reference	
Document ref					
Revision	Date	Filename	2019-03-21 ESAP.docx		
Draft 1	21 ožu 2019	Description	First draft		
			Prepared by	Checked by	Approved by
		Name	JS, MD, AP	MP	AB
		Signature			
Draft 2	10 tra 2019	Filename	2019-04-10 Corridor Vc Completion ESAP draft 2.docx		
		Description	Komentari primljeni 02. travnja 2019.		
			Prepared by	Checked by	Approved by
		Name			
		Signature			
Issue	19 tra 2019	Filename	2019-04-19 Corridor Vc Completion ESAP ISSUE_CRO.docx		
		Description			
			Prepared by	Checked by	Approved by
		Name	JS, MD, AP	Milica Popovic	Aleksandar Bajovic
		Signature			
		Filename			
		Description			
			Prepared by	Checked by	Approved by
		Name			
		Signature			

Issue Document verification with document



Sadržaj

	Page
1	Uvod 1
1.1	O ovom izvješću 1
1.2	O projektu 1
2	Akcijski plan za zaštitu okoliša i društveno-ekonomskih pitanja 2

1 Uvod

1.1 O ovom izvješću

Europska banka za obnovu i razvoj (u daljem tekstu "EBRD" ili "Banka") imenovala je Arup kao konzultanta (u daljem tekstu "Konzultant") da provede procjenu utjecaja Projekta autocesta koridor Vc na okoliš i društveno-ekonomske aspekte, odnosno predloženi investicijski projekt za potrebe Hrvatske Autoceste d.o.o. (u daljem tekstu "Hrvatske Autoceste d.o.o.", ili "HAC", ili "Tvrtka").

Tijekom procesa, identificiran je niz oblasti u kojima je potrebno da projekt bude u većoj mjeri usklađen sa EBRD Okolišnom i društveno-ekonomskom politikom. Ovo izvješće predstavlja mjere koje se moraju provesti kako bi se postigla sukladnost sa EBRD izvedbenim zahtjevima, stoga se te mjere moraju primijeniti kao dio sporazuma o zajmu.

Ovo izvješće detaljno opisuje mjere ublažavanja za sprječavanje, smanjenje ili minimiziranje utjecaja na okoliš i društveno-ekonomska pitanja, kao i mjere za poboljšanje tekućih praksi upravljanja okolišem i društveno-ekonomskim pitanjima i operacijskih učinaka sukladno izvedbenim zahtjevima EBRD-a za okoliš i društveno-ekonomska pitanja tijekom trajanja projekta. Njime se utvrđuje koje će investicije vjerojatno biti potrebne da bi se provele ove mjere, zatim vremenski okvir za izvršenje i kriteriji na temelju kojih se može procijeniti sukladnost sa mjerama.

1.2 O projektu

Europska banka za obnovu i razvoj (u daljem tekstu „EBRD“) razmatra financiranje zajma do 77 milijuna eura za Hrvatske Autoceste d.o.o. (u daljem tekstu „HAC“ ili „Tvrtka“). Do 52 milijuna eura EBRD zajma koristit će se za financiranje izgradnje 22,5 km dionice autoceste između granice sa Mađarskom i mosta Halasica na autocesti A5 („Projekt“), dok će preostala sredstva biti upotrebljena za modernizaciju HAC sustava rasvjete. Očekuje se da će EIB sufinancirati obje pod-dionice u iznosu jednakom onom koji osigurava EBRD.

Projektna dionica je dio međunarodnog paneuropskog koridora Vc, dijela Europske mreže sa oznakom E73 koja povezuje sjever Europe sa Jadranom i predstavlja okosnicu cestovne prometne infrastrukture u istočnom djelu Hrvatske. Dionica je projektirana kao dvostruka kolnička cesta, dvotračna autocesta odvojena središnjim otokom, sa po jednom zaustavnom trakom

Projekt se sastoji od sljedećih pod-dionica:

- Mađarska granica – Beli Manastir (stacionaža 0+000.00 km do 5+000.00 km, duljina=5.0 km);
- Beli Manastir - most Halasica (stacionaža 5 + 000.00 km do 22 + 480.00 km; duljina=17.5 km);

2 Akcijski plan za zaštitu okoliša i društveno-ekonomskih pitanja

Potrebno je provođenje sljedećih okolišnih i društveno-ekonomskih radnji kako bi se ispunili zahtjevi EBRD okolišne i društveno-ekonomske politike (2014) i to u okviru naznačenog vremenskog perioda. Odgovornost za ispunjavanje radnji bit će na Hrvatskim Autocestama d.o.o.

Br.	Radnja	Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi)	Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa)	Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost	Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine	Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu	Status
1.	HAC da imenuje tim za okolišna i društveno-ekonomska (ES) pitanja za koordinaciju između relevantnih sudionika projekta, i za izvješćivanje EBRD-a prema dogovorenoj učestalosti i matrici. ES tim dužan je da osigura uključenost Plana upravljanja okolišem i društveno-ekonomskim pitanjima u dokumentaciju za nadmetanje i ugovore sa izvođačima radova, uključujući i zahtjev za razvoj posebnih građevinskih, ES i OHS planova, te osigurati njihovu provedbu tijekom trajanja projekta.	Specifični rizici projekta koji nisu adekvatno identificirani, procijenjeni i upravljeni. Nepostojanje ES zahtjeva u procesu nabave.	Sustav upravljanja ES PR1: Procjena i upravljanje okolišnim i društveno-ekonomskim učincima i pitanjima	Postojeći resursi, odgovornost HAC-a	ES tim - prije početka etape mobilizacije Ažuriranje dokumentacije za nadmetanje - prije dodjele ugovora	Provjera da li određene točke ugovora uključuju zahtjeve u svezi sa ES i OHS	

Br.	Radnja	Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi)	Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa)	Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost	Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine	Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu	Status
2.	<p>Razvijanje Plana upravljanja okolišem i društveno-ekonomskim pitanjima za Projekt (ESMP), koji se temelji na Okvirnom ESMP (F-ESMP) a koji će obuhvatiti jasno definirane društveno-ekonomske i zahtjeve u pogledu zaštite okoliša i zdravlja na radu, za pripremu relevantnih planova upravljanja, sukladno primjenjivim nacionalnim i propisima EU, zahtjevima zajmodavca, ESAP-a, SEP-a, LARF-a i druge relevantne dobre međunarodne industrijske prakse.</p> <p>HAC je dužan da uključujući detaljne zahtjeve u ESAP za Projekt, kako bi Izvođač radova osigurao odgovarajuće polazne podatke o buci, kvaliteti zraka, vode, podzemnih voda i tla, zajedno sa uvjetima prometne infrastrukture, prije početka etape mobilizacije. Relevantni polazni podaci ne smiju biti stariji od 6 mjeseci</p> <p>Pojednosti o minimalnim zahtjevima za pripremu planova upravljanja specifičnih za Projekt, opisani su u točkama 7, 15, 16 (okoliš), broj 4, 12 (društveno-ekonomska pitanja) i 8-10</p>	<p>Specifični rizici projekta koji nisu identificirani, procijenjeni i upravljeni.</p> <p>Posebni zahtjevi (uključujući i zahtjeve zajmodavca) koji nisu uključeni u proces nabave.</p> <p>Sprječavanje zagađenja okoliša i upravljanje potencijalnim i/ili postojećim onečišćenjima.</p> <p>Infrastruktura koja se koristi tijekom Projekta a koja je ostavljena u lošijem stanju nakon završetka Projekta, u odnosu na prvobitne uvjete.</p>	<p>Plan upravljanja ES PR od 1 do 10</p>	<p>Postojeći resursi, HAC da osigura da uvjeti navedeni u F-ESMP budu uključeni u ugovore o građevinskim radovima i nadzoru.</p> <p>Izvođač radova da pripremi potrebne planove za upravljanje HAC je nadležan da provjeri, odobri i prati provedbu.</p>	<p>Zahtjevi ugovora - prije dodjele ugovora</p> <p>Priprema odgovarajućih planova upravljanja - prije početka građevinskih radova.</p> <p>Polazni uvjeti - prije faze mobilizacije</p>	<p>ESMP za Projekt obuhvaćeni ugovorima o izgradnji i nadzoru.</p> <p>Planovi upravljanja ES specifični za Projekt odobravaju se sukladno specifičnim okolišnim, H&S i društveno-ekonomskim zahtjevima.</p> <p>Ocjena polaznih uvjeta, nulta-faza parametara zaštite okoliša i uvjeta infrastrukture evidentiranih prije faze mobilizacije.</p>	

Br.	Radnja	Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi)	Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa)	Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost	Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine	Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu	Status
	(H&S).						
3.	Na temelju Okvirnog ESMP, HAC je dužan da provede potpunu društveno-ekonomsku procjenu Projekta i društveno-ekonomske polazne studije, da identificira rizike, kontrolne mjere za ublažavanje, te iste uključi u ESMP specifičan za Projekt, kao i u Okvirni plan izvlaštenja zemljišta i preseljavanja (LARF).	Propust u svezi sa društveno-ekonomskim rizicima specifičnim za projekt	PR1: Procjena i upravljanje okolišnim i društveno-ekonomskim učincima i pitanjima PR2: Radna snaga i uvjeti rada PR5: Nabava zemljišta, nedobrovoljno preseljavanje i izmještanje poslovnih djelatnosti PR10: Objavljivanje podataka i uključivanje	Resursi HAC-a	Prije početka građevinskih radova	ESMP specifičan za Projekt LARF ESMP uključen kao dio ugovora o izgradnji i nadzoru	

Br.	Radnja	Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi)	Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa)	Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost	Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine	Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu	Status
			dionika				
PR2	Radna snaga i uvjeti rada						
4.	HAC je dužan da razvije i usvoji Plan smanjivanja broja zaposlenih za period nakon 2022. godine, sa jasno definiranim odredbama o načinu izbora zaposlenih, programu konzultacija i predloženim alternativama sukladno PR 2 i iste da dostavi EBRD-u na odobrenja.	Plan smanjivanja broja zaposlenih će ublažiti štetan društveno-ekonomski utjecaj kolektivnog otpuštanja zaposlenih, i kada je riječ o zaposlenim osobama i o široj zajednici.	Zakon o radu PR2: Radna snaga i uvjeti rada	Plaćanja otpremnina Odgovornost HAC-a	Prije početka ove etape procesa smanjivanja broja zaposlenih	Plan smanjivanja broja zaposlenih sukladan sa PR 2, odobren od strane EBRD	
5.	HAC je dužan da periodično prati učinak Izvođača radova i dobavljača u oblasti rada, kao i u svezi sa pitanjima ljudskih potencijala, sukladno PR 2	Osigurati sukladnost izvođača radova sa lokalnim propisima o radu i EBRD PR 2.	Zakon o radu PR1: Procjena i upravljanje okolišnim i socijalnim učincima i pitanjima PR2: Radna snaga i uvjeti	Resursi HAC-a	Tijekom izgradnje	Izvrješća o provjeri i praćenju izvedbi izvođača radova koji se dostavljaju EBRD-u	

Br.	Radnja	Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi)	Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa)	Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost	Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine	Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu	Status
			rada				
PR3 Učinkovitost resursa, sprječavanje i kontrola onečišćenja							
6.	HAC treba da osigura da lokacije pozajmišta budu jasno definirane, kao i da sve dozvole i druga relevantna dokumentacija, uključujući dozvole za vađenje materijala iz rijeke, budu pribavljene sukladno važećim pravnim zahtjevima prije početka bilo koje radnje u svezi sa pozajmištima.	Osigurati da Projekt bude sukladan pravnim i zahtjevima zajmodavca.	Nacionalni regulatorni zahtjevi; PR3, PR6, PR8	Postojeći resursi, Moguće dodatno ulaganje preko ugovora o izgradnji HAC je u krajnjoj liniji odgovoran ili za snabdijevanje materijalom, ili za odobrenje opcija koje nudi Izvođač radova	Ovisno o tome tko će biti odgovoran za nabavu materijala: Ukoliko je to HAC - prije dodjele ugovora Ukoliko je Izvođač radova - prije početka transporta materijala (aktuelno tijekom realizacije projekta).	Lokacije pozajmišta / definirane privremene lokacije za odlaganje materijala i otpada. Potrebne dozvole / ugovori za svaku lokaciju (pozajmište / deponija).	

Br.	Radnja	Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi)	Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa)	Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost	Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine	Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu	Status
7.	<p>HAC da zahtjeva od izvođača radova pripremu Plan(ova) Izvođača radova za upravljanje okolišem i društveno-ekonomskim pitanjima za Projekt (CEMP), na osnovu ESMP specifičnog za Projekat, sukladno PR zahtjevima, kojima će se jasno definirati svi specifični zahtjevi za okoliš.</p> <p>Oni bi trebalo da obuhvate, ali ne da se ograničavaju na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sustav upravljanja sukladno međunarodno priznatim sustavima (tj. ISO 9001 i ISO 14001) • pripremu svih relevantnih dijelova Plana upravljanja zaštitom okoliša u izgradnji (plan upravljanja vodotocima, plan upravljanja pozajmištima i iskopima, plan gospodarenja otpadom, plan sprječavanja onečišćenja, plan upravljanja bioraznolikostima, postupanje prilikom slučajnih otkrića itd.) • jasno definiran program praćenja za sve etape projekta (izgradnja, rad itd.) • sve potrebne radnje i mjere ublažavanja obuhvaćene određenim dokumentima 	<p>Specifični okolišni rizici projekta koji nisu adekvatno identificirani, procijenjeni i upravljeni.</p> <p>Zahtjevi zajmodavca koji nisu obuhvaćeni procesom nabave.</p>	<p>PR1, PR3, PR6, PR8</p>	<p>Postojeći resursi, Izvođač radova da pripremi CEMP za gradilište HAC da provjeri, odobri i prati provedbu.</p>	<p>Priprema odgovarajućih planova upravljanja - prije početka građevinskih radova.</p>	<p>Plan(ovi) Izvođača radova za upravljanje okolišem i društveno-ekonomskim pitanjima za gradilište (CEMP) pripremljeni i odobreni sukladno posebnim zahtjevima zaštite okoliša.</p>	

Br.	Radnja	Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/kori sti)	Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa)	Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost	Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine	Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu	Status
	<ul style="list-style-type: none"> • konsolidiraju se u ESMP • razina iskustva i kvalifikacija koje se zahtijevaju od Izvođača radova i H&S upravitelja (i/ili tim) • rokovi za pripremu planova, postupaka i druge relevantne dokumentacije i provedba naznačenih mjera itd. • zahtjevi za izvješćivanje. 						
PR4	Zdravlje i sigurnost						
8.	HAC da zahtjeva od Izvođača radova pripremu Plana upravljanja H&S za Projekt, na temelju Okvirnog plana upravljanja H&S i sukladno PR. Oni bi trebalo da obuhvate, ali ne da se ograničavaju na: <ul style="list-style-type: none"> • sustav upravljanja sukladno međunarodno priznatim sustavima (tj. OHSAS 18001/ISO 45001) • priprema svih odgovarajućih dijelova Planova upravljanja H&S (sigurnosni plan za zajednicu, plan upravljanja prometom, sigurnosni plan za opasne materijale, program obuke itd.) • priprema planova pripravnosti i 	Specifični zdravstveni i sigurnosni rizici projekta koji nisu adekvatno identificirani, procijenjeni i upravljeni. Zahtjevi zajmodavca koji nisu obuhvaćeni procesom nabave.	Plan upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću za Projekt PR1, PR3, PR4, PR 6	Odgovornost Izvođača radova za pripremu planova za faze izgradnje. HAC je nadležan za provjeru, odobravanje i praćenje provedbe	Priprema odgovarajućih planova upravljanja - prije početka građevinskih radova.	Plan upravljanja H&S za Projekat odobrava se sukladno specifičnim zahtjevima u svezi sa H&S.	

Br.	Radnja	Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi)	Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa)	Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost	Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine	Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu	Status
	<p>odgovaranje na izvanredne okolnosti,</p> <ul style="list-style-type: none"> • razina iskustva i kvalifikacija koji se zahtijevaju od Izvođača radova i H&S upravitelja (i/ili tim) • rokovi za pripremu planova, postupaka i druge relevantne dokumentacije i provedba naznačenih mjera itd. • zahtjevi praćenja i izvješćivanja. 						
9.	<p>HAC da zahtjeva od Izvođača radova pripremu Planova upravljanja prometom sukladno PR 4 i dokumentima Okvirnog plana.</p> <p>Planovi trebaju definirati lokacije pozajmišta, sve transportne pravce, pristupne ceste i točke, kao i točke križanja sa mrežom lokalnih cesta, te osigurati da utjecaj na zajednice i transportnu infrastrukturu bude jasno definiran i procijenjen, sa odgovarajućim propisanim i provedenim mjerama prije početka radova na gradilištu.</p>	<p>Rizici i utjecaji na sigurnost zajednice i prometa koji nisu odgovarajuće identificirani, procijenjeni i upravljeni.</p>	<p>Sigurnost zajednice i prometa PR4</p>	<p>Odgovornost Izvođača radova za pripremu planova za etape izgradnje. HAC je nadležan za provjeru, odobravanje i praćenje provedbe</p>	<p>Priprema odgovarajućih planova upravljanja - prije početka građevinskih radova.</p>	<p>Pripremljeni i odobreni planovi upravljanja prometom.</p>	
10.	<p>HAC da koordinira procesom uklanjanja neeksplozivnih ubojitih sredstava, zajedno sa relevantnim institucijama (Oružane snage Republike Hrvatske i/ili relevantna ministarstva) i da osigura da radovi ne počnu u blizini</p>	<p>Zdravstveni i sigurnosni i OHS rizici.</p>	<p>PR4</p>	<p>Mogućnost potrebe za ulaganjima</p> <p>Osigurati razminiranje</p>	<p>Prije početka građevinskih radova</p>	<p>Uklanjanje svih neeksplozivnih ubojitih sredstava vrši se, završava i potvrđuje prije početka radova.</p>	

Br.	Radnja	Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi)	Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa)	Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost	Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine	Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu	Status
	<p>miniranih područja, prije uklanjanja svih neeksplozivnih ubojitih sredstava (razminiranje izvršeno u cijelosti).</p> <p>HAC da osigura da "Postupak za slučaj nalaženja ubojitih sredstava" (sukladno zahtjevima navedenim u ažuriranom Okvirnom ESMP i Planu upravljanja H&S) bude usvojen i odobren prije početka radova u područjima koja su naznačena kao kontaminirana, sa neeksplozivnim ubojitim sredstvima.</p>			<p>kontaminiranih područja - odgovornost HAC-a</p> <p>Priprema planova i postupaka - odgovornost budućeg Izvođača radova.</p> <p>Provjera i poboljšanje procedura i planova - odgovornost HAC-a</p>		<p>„Postupak za slučaj nalaženja neeksplozivnih ubojitih sredstava“ usvojen i odobren prije početka građevinskih radova.</p>	
11.	<p>HAC da osigura provjeru sigurnosti na cestama za etapu detaljnog projekta, kao i za etapu pred otvaranje i ranu etapu izvođenja radova.</p> <p>Nakon provođenja provjere sigurnosti na cestama (RSA), u projekat obavezno treba uključiti ekonomski održiva sigurnosna poboljšanja. U slučajevima neprimjenjivanja preporuka revizora sigurnosti u prometu, Banka mora potvrditi razlog odbijanja svake</p>	<p>Nedostatak sigurnosti na cestama može dovesti do povećanja broja prometnih nezgoda. Shodno tome, prometne nezgode mogu prouzročiti značajne gubitke za društvo u vidu troškova nastalih</p>	<p>Domaće zakonodavstvo i europska norma 96/2008 EC</p>	<p>Postojeći resursi, Odgovornost HAC-a</p>	<p>Provjera sigurnosti cesta za etapu detaljnog projekta je već u tijeku. Ugovor između HAC-a i revizora predat tijekom posjete gradilištu.</p>	<p>Uočeni nedostaci u sigurnosti na cestama, i mjere ublažavanja, inkorporirane u detaljan projekt, ili nakon otvaranja ceste (perspektiva održavanja).</p> <p>Postojeći ugovor za provjeru sigurnosti na cestama u etapi izrade detaljnog projekta</p>	

Br.	Radnja	Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/korišći)	Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa)	Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost	Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine	Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu	Status
	<p>pojedinačne preporuke.</p> <p>Provjera sigurnosti na cestama biti će provedena na cesti kada ista bude u upotrebi, i ako su razvijeni odgovarajući akcijski planovi za sigurnosne mjere niskog troška za popravku cesta.</p>	<p>prometnim nezgodama.</p>			<p>Predoperativnu etapu provesti prije otvaranja ceste.</p> <p>Etapa ranih radova se treba provoditi u ranom periodu eksploatacije ceste.</p> <p>Preporuka je do 6 mjeseci nakon otvaranja ceste. (Kontrola sigurnosti na cestama)</p>	<p>treba produžiti za etapu prije otvaranja i ranu etapu uporabe cesta.</p>	
PR5	Nabava zemljišta, nedobrovoljno preseljavanje i izmještanje poslovnih djelatnosti						
12.	<p>Pripremiti LARP za dionicu od mađarske granice do Belog Manastira na temelju LARF-a, nakon završetka idejnog projekta.</p>	<p>Odgovarajuća naknada daje se zahvaćenim vlasnicima i/ili korisnicima</p>	<p>Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, Narodne novine 74/14, 69/17 PR5: Nabava</p>	<p>Pravni tim HAC-a, potpora konzultanta, ako je potrebno</p>	<p>Prije početka građevinskih radova</p>	<p>LARP Naknada za PAP-ove isplaćena u potpunosti prije nego što je Izvođač radova stupio na gradilište. Izvješća praćenja za otkup zemljišta</p>	

Br.	Radnja	Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi)	Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa)	Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost	Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine	Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu	Status
13.	Za prethodnu nabavu zemljišta na dionici Most Halasica – Beli Manastir, primijeniti korektivne mjere, naznačene u LARF-u, za ostvarivanje sukladnosti sa PR5	Svi vlasnici primaju naknadu sukladno PR5	zemljišta, nedobrovoljno preseljavanje i izmještanje poslovnih djelatnosti PR5: Nabava zemljišta, nedobrovoljno preseljavanje i izmještanje poslovnih djelatnosti	Pravni tim HAC-a, potpora konzultanta, ako je potrebno	Do kraja 2. kvartala 2019.	LARP ažuriran kako bi obuhvatio korektivne mjere (ako je potrebno)	
PR6 Očuvanje bioraznolikosti i održivo gospodarenje živim prirodnim dobrima							
14.	HAC treba da završi procjene utjecaja na bioraznolikosti, specifičnih za gradilište za pozajmišta/vađenje šljunka sa novih lokacija prije vadenja bilo kojih materijala za projekt. Procjene utjecaja će identificirati potencijalnu prisutnost vrsta i/ili staništa koja treba sačuvati a koja mogu biti zaštićena sukladno nacionalnim propisima, zahtjevima EU i EBRD.	Očuvanje bioraznolikosti i gospodarenje istim	PR6	Vanjski konzultant za bioraznolikosti Odgovornost HAC-a za nadgledanje provođenja radova i uključivanje nalaza u	Procjene utjecaja na bioraznolikosti na gradilištu moraju biti završene najmanje 2 mjeseca prije početka izvlačenja	Prije izgradnje, sve procjene utjecaja na bioraznolikosti na gradilištu, uključujući identificiranje relevantnih mjera za ublažavanje za izgradnju i praćenje, dostavit će se EBRD-u na provjeru i odobrenje. Rezultati ovih procjena, gdje je to relevantno, biti će	

Br.	Radnja	Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi)	Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa)	Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost	Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine	Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu	Status
				relevantne ESMP	šljunka/korištenja pozajmišta	uključeni u planove upravljanja ESMP.	
PR7	Starosjedilački narodi						
PR8	Kulturna baština						
15.	HAC je dužan da osigura provođenje istraživanja svih identificiranih arheoloških nalazišta prije početka bilo kojih radova. HAC je dužan da osigura da odredbe u svezi sa stalnim arheološkim nadzorom tijekom izvođenja zemljanih radova budu uključene u dokumentaciju za nabavu, te da spomenuti nadzor bude osiguran tijekom realizacije Projekta.	Osigurati očuvanje kulturne baštine.	Nacionalni regulatorni zahtjevi; PR8: Kulturna baština	Mogućnost potreba za ulaganjima Istraživanje arheoloških lokaliteta - vanjski konzultant ili neovisni izvođač za ovu specifičnu vrstu radova - odgovornost HAC-a. Arheološki nadzor - ili kao neovisni izvođač za ove specifične radove, ili kao dio	Istraživanja identificiranih lokacija - prije početka građevinskih radova. Arheološki nadzor - ugovor se potpisuje prije početka zemljanih radova, a nadzor se osigurava tijekom cijelog trajanja projekta.	Arheološka nalazišta su uspješno istražena i odobrena za građevinske radove, od strane relevantnih institucija. Ugovor o kontinuiranom arheološkom praćenju na snazi prije početka radova. Redovito dostavljana relevantna izvješća stručnog arheološkog nadzora.	

Br.	Radnja	Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/korišćenje)	Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa)	Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost	Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine	Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu	Status
16.	<p>Postupanje prilikom slučajnih otkrića sukladno nacionalnom zakonodavstvu.</p> <p>Postupanje prilikom slučajnih otkrića za Projekt, razviti kao dio planova upravljanja.</p>	<p>Nepostojanje procedure postupanja prilikom slučajnih otkrića može dovesti do nanošenja štete kulturnoj baštini.</p>	<p>PR8: Kulturna baština</p>	<p>Izvođač radova priprema specifične procedure za projekt. HAC je nadležan za provjeru, odobravanje i praćenje provedbe.</p>	<p>Prije početka gradnje, kao dio posebnih planova upravljanja. .</p>	<p>Zahijev da Izvođač radova pripremi procedure postupanja prilikom slučajnih otkrića, relevantno za Projekt obuhvaćen ugovorom. Izvješća/suglasnosti relevantne institucije pribavljeni i podneseni EBRD-u kao dio AESR</p>	
PR10 Objavljivanje podataka i uključivanje dionika							

Br.	Radnja	Okolišni i društveno-ekonomski rizici (Odgovornosti/koristi)	Zahtjevi (Zakonodavstvo, EBRD PR, dobra praksa)	Resursi, potrebna ulaganja, odgovornost	Vremenski plan radnji koje se moraju provesti do kraja godine	Kriteriji cilja i procjena za uspješnu provedbu	Status
17.	HAC je dužan da provede (i redovito ažurira) Plan angažiranja zainteresiranih strana, uključujući postupak upravljanja žalbama sa unaprijedjenim kapacitetom	Osigurati informiranost ljudi i njihovo konzultiranje o okolišnim i društveno-ekonomskim pitanjima u svezi sa Projektom, te da se žalbe tretiraju na transparentan način i pravovremeno.	PR10 Objavljivanje podataka i uključivanje dionika:	Resursi HAC-a	Tijekom građevinske i operativne faze	Zainteresirane strane, informirane i konzultirane u svezi sa projektom Registar žalbi i izvješće o upravljanju žalbama se podnose EBRD-u, kao dio AESR-a.	