

AB MONTAŽNE PLOČE ZA PJEŠAČKU STAZU TUNELA ROŽMAN BRDO

OPĆI UVJETI

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa. Svi radovi na izradi AB montažnih ploča moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise i građevinske norme.

Izvođač je dužan proizvod isporučiti u TJO Bosiljevo i troškove prijevoza obračunati u jediničnoj cijeni stavke troškovnika.

Predmetne AB montažne ploče (tunel Rožman Brdo 140 komada, tunel Veliki Gožac –desna cijev 50 kom, tunel Veliki Gložac –lijeva cijev 200 kom) trebaju zadovoljiti slijedeće dimenzije, tehničke karakteristike materijala i uvjete:

TUNEL ROŽMAN BRDO

- **Pune ploče (nacrt u prilogu)**
Duljina 70 cm,
Širina 40 cm
Debljina 8 cm
- **Ploče sa utorima za dizanje (nacrt u prilogu)**
Duljina 70 cm,
Širina 40 cm
Debljina 8 cm
Utor se nalazi na sredini duže stranice dimanzija 10 x 3 cm

TUNEL VELIKI GLOŽAC (desna cijev)

- **Pune ploče (nacrt u prilogu)**
Duljina 50 cm,
Širina 40 cm
Debljina 9 cm
- **Ploče sa utorima za dizanje (nacrt u prilogu)**
Duljina 50 cm,
Širina 40 cm
Debljina 9 cm
Utor se nalazi na sredini duže stranice dimanzija 15 x 3 cm

TUNEL VELIKI GLOŽAC (lijeva cijev)

- **Pune ploče (nacrt u prilogu)**
Duljina 76 cm,
Širina 40 cm
Debljina 9 cm

- **Ploče sa utorima za dizanje (nacrt u prilogu)**

Duljina 76 cm,

Širina 40 cm

Debljina 9 cm

Utor se nalazi na sredini duže stranice dimanzija 15 x 3 cm

- klasa tlačne čvrstoće C 25/30
- Tehnički propisi za betonske konstrukcije HRN EN 1340:2004/AC:2007
- Namjena: Za prekrivanje energetskih kanala na pješačkoj stazi tunela Rožman Brdo i Veliki Gložac

IZJAVA

Kojom prihvaćamo ponuđene Tehničke uvjete.

U _____, _____ 2023.

Ponuditelj:

(pečat i potpis ovlaštene osobe)